Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 24.04.2024

Радни налог број: 31

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Cell Out of Use Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
01.02.2024. 02:00	24.04.2024. 09:45	Земун Камендин	Базна станица А не ради. Провером установљено да нема напајања. Подизањем осигурача, станица прорадила	24.04.2024. 10:00	24.04.2024. 10:15

Радове извршио,

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако
Лазар Јевтић Игмако

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 10.04.2024

Радни налог број: 30

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Р ЛОС Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.11.2023. 11:30	10.04.2024. 11:00	ПСН Батајница	Губитак сигнала на линијској картици. Уклањањем атенуатора утврђено је да сигнал постоји. Заменом атенуатора, ситуација је решена и враћена у потребно стање	10.04.2024. 11:30	10.04.2024. 11:45

Радове извршио,

Недељковић Димитрије
Драган Радосављевић
Драгомир Ђурчић

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 10.04.2024

Радни налог број: 29

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње МИДА сервер не ради Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.04.2024. 07:30	10.04.2024. 10:00	Батајница станица	Услед високе температуре у просторији, МИДА сервер се угасио. Отворили смо врата и проветрили просторију. По смањењу темературе, активирали смо сервер ручно. Покушали ресет клима уређаја – безуспешно. Позвали смо ИнтерФриго ради хитног сервиса и поправке климе. По нормализацији температуре, сви аларми су се повукли.	10.04.2024. 10:30	10.04.2024. 15:00

Радове извршио,

Недељковић Димитрије
Драган Радосављевић
Драгомир Ђурчић

Утрошен материјал: